

AP158 - B3 - Zeitplan der Arbeiten / Cronoprogramma attività  
(Grundlage - base: Bauzeitprogramm 2012 - programma lavori 2012)

Nome attività		Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1	E63 - MAULS 2 / MAULS 2	2160 g.	ven 01/02/13	lun 31/12/18	
2	Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo	393 g.	ven 01/02/13	ven 28/02/14	
3	Ausführung / Esecuzione	1461 g.	gio 01/01/15	lun 31/12/18	
4	Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini della validazione	363 g.	mer 01/05/13	lun 28/04/14	2II+89 g.
5	H61 - MAULS 3 / MULES 3	2525 g.	mer 01/06/16	dom 30/04/23	
6	Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo	365 g.	mer 01/06/16	mer 31/05/17	
7	Ausführung / Esecuzione	1581 g.	mar 01/01/19	dom 30/04/23	
8	Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini della validazione	335 g.	gio 01/09/16	mar 01/08/17	6II+92 g.
9	H71 - EISACKUNTERQUERUNG / SOTTOATTRAVERSAMENTO ISARCO	2495.13 g.	mar 01/10/13	ven 31/07/20	
10	Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo	364 g.	mar 01/10/13	mar 30/09/14	
11	Ausführung / Esecuzione	2039 g.	gio 01/01/15	ven 31/07/20	
12	Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini della validazione	333 g.	mer 01/01/14	dom 30/11/14	10II+92 g.
13	H81 - ROHBAULOS BAHNHOF FRANZENSFESTE/ OPERE CIVILI STAZIONE	1672.13 g.	mar 01/10/13	lun 30/04/18	
14	Sublotto viabilità Riol	729.13 g.	mar 01/10/13	mer 30/09/15	
15	Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo	61 g.	mar 01/10/13	dom 01/12/13	
16	Ausführung / Esecuzione	365 g.	mer 01/10/14	mer 30/09/15	
17	Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini della validazione	90 g.	mar 01/10/13	lun 30/12/13	15II
18	Sublotto Bacino Hohe Wand	730 g.	gio 01/01/15	ven 30/12/16	
19	Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo	59 g.	gio 01/01/15	sab 28/02/15	
20	Ausführung / Esecuzione	365 g.	ven 01/01/16	ven 30/12/16	
21	Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini della validazione	90 g.	gio 01/01/15	mar 31/03/15	19II
22	Sublotto Cunicolo di drenaggio rio Riol	669 g.	ven 01/07/16	lun 30/04/18	
23	Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo	62 g.	ven 01/07/16	mer 31/08/16	
24	Ausführung / Esecuzione	365 g.	lun 01/05/17	lun 30/04/18	
25	Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini della validazione	92 g.	ven 01/07/16	ven 30/09/16	23II
26	Sublotto Barriere paramassi	395.13 g.	mar 01/10/13	ven 31/10/14	
27	Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo	45 g.	mar 01/10/13	ven 15/11/13	
28	Ausführung / Esecuzione	184 g.	gio 01/05/14	ven 31/10/14	
29	Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini della validazione	60 g.	mar 01/10/13	sab 30/11/13	27II
30	FESTE FAHRBAHN und BAHNTECHNIK / SOVRASTRUTTURA e ATTREZZAGGIO FERROVIARIO	2952.88 g.	sab 01/07/17	gio 31/07/25	
31	Ausschreibungsplanung Feste Fahrbahn und Bahntechnik / progettazione esecutiva sovrastruttura e attrezzaggio ferroviario	730 g.	sab 01/07/17	dom 30/06/19	
32	Ausführung / esecuzione	1521 g.	mar 01/06/21	gio 31/07/25	
33	Überprüfung zwecks Validierung /Verifica ai fini della validazione	700 g.	dom 01/10/17	sab 31/08/19	31II+92 g.