

ID	Baulos	Bauzeit-Tage	Baubeginn	Bauende	H1 '13	H2 '13	H1 '14	H2 '14	H1 '15	H2 '15	H1 '16	H2 '16	H1 '17	H2 '17	H1 '18	H2 '18	H1 '19	H2 '19	H1 '20	H2 '20	H1 '21	H2 '21	H1 '22
1	Baulos Tulfes-Pfons	1179 days	Thu 01.05.14	Thu 01.11.18																			
2	1. Vortrieb Rettungstollen Tulfes (mit Einrichtung BE Fläche Tulfes)-Richtung Westen	763 days	Thu 01.05.14	Sat 01.04.17																			
3	2. Fensterstollen Ampass-Vortrieb Rettungstollen Tulfes Richtung Westen inklusive Knoten Aldrans	568 days	Tue 01.07.14	Thu 01.09.16																			
4	3. Fensterstollen Ampass-Vortrieb Rettungstollen Tulfes Richtung Osten	589 days	Tue 01.07.14	Sat 01.10.16																			
5	4. Haupttunnel OST- und Verbindungstunnel Umfahrung Innsbruck	959 days	Tue 01.07.14	Thu 01.03.18																			
6	5. Vortrieb EKS Ahrental-Richtung Süden bis km 22,0	918 days	Fri 01.05.15	Thu 01.11.18																			
7																							
8	Baulos Zugangstunnel Wolf Süd	632 days	Fri 01.11.13	Fri 01.04.16																			
9	1.Vortrieb Zugangstunnel Wolf Süd	632 days	Fri 01.11.13	Fri 01.04.16																			
10																							
11	Baulos Pfons-Brenner	1266 days	Tue 01.11.16	Wed 01.09.21																			
12	1. Vortrieb EKS-vom Zugangstunnel Wolf bis km 22,0	482 days	Tue 01.11.16	Sat 01.09.18																			
13	2. Vortrieb EKS-vom Zugangstunnel Wolf bis Brenner (Staatsgrenze)	349 days	Tue 01.11.16	Thu 01.03.18																			
14	3. Vortrieb Haupttunnel-vom Zugangstunnel Wolf Richtung Norden bis km 16,0	1113 days	Sun 01.01.17	Thu 01.04.21																			
15	4. Vortrieb Haupttunnel-vom Zugangstunnel Wolf Richtung Süden bis Brenner (Staatsgrenze)	1222 days	Sun 01.01.17	Wed 01.09.21																			
16																							
17	Baulos Ahrental	656 days	Mon 01.04.19	Fri 01.10.21																			
18	1. Vortrieb Haupttunnel Ahrental-Richtung Süden bis km 16,0	656 days	Mon 01.04.19	Fri 01.10.21																			
19	2. Vortrieb Haupttunnel OST und WEST-Richtung Norden bis Sillschlucht	416 days	Sat 01.06.19	Fri 01.01.21																			
20																							
21	Baulos Sillschlucht	676 days	Fri 01.01.16	Wed 01.08.18																			
22	1. Baulos Sillschlucht (Haupttunnel Portal Sillschlucht bis Ende Silltalbrücke)	676 days	Fri 01.01.16	Wed 01.08.18																			