

ID	Lotto	Periodo lavori-giorni	Inizio lavori	Fine lavori	H1 '13	H2 '13	H1 '14	H2 '14	H1 '15	H2 '15	H1 '16	H2 '16	H1 '17	H2 '17	H1 '18	H2 '18	H1 '19	H2 '19	H1 '20	H2 '20	H1 '21	H2 '21	H1 '22
1	Lotto galleria Tulfes-Pfons	1179 days	Thu 01.05.14	Thu 01.11.18																			
2	1. Avanzamento cunicolo di soccorso Tulfes (con allestimento cantiere Tulfes) in direzione ovest	763 days	Thu 01.05.14	Sat 01.04.17																			
3	2. Finestra di Ampass- Avanzamento cunicolo di soccorso in direzione ovest incluso nodo Aldrans	568 days	Tue 01.07.14	Thu 01.09.16																			
4	3. Finestra di Ampass- Avanzamento cunicolo di soccorso in direzione est	589 days	Tue 01.07.14	Sat 01.10.16																			
5	4. Galleria principale EST e galleria di interconnessione circonvallazione di Innsbruck	959 days	Tue 01.07.14	Thu 01.03.18																			
6	5. Avanzamento cunicolo esplorativo Ahrental in direzione sud fino km 22,0	917 days	Mon 04.05.15	Thu 01.11.18																			
7																							
8	Lotto galleria di accesso Wolf Sud	632 days	Fri 01.11.13	Fri 01.04.16																			
9	1.Avanzamento galleria di accesso Wolf Sud	632 days	Fri 01.11.13	Fri 01.04.16																			
10																							
11	Lotto Pfons-Brennero	1266 days	Tue 01.11.16	Wed 01.09.21																			
12	1.Avanzamento cunicolo esplorativo galleria di accesso Wolf fino al km 22,0	482 days	Tue 01.11.16	Sat 01.09.18																			
13	2. Avanzamento cunicolo esplorativo dalla galleria di accesso Wolf fino Brennero (confine di stato)	349 days	Tue 01.11.16	Thu 01.03.18																			
14	3. Avanzamento galleria principale dalla galleria principale Wolf in direzione nord fino al km 16,0	1113 days	Sun 01.01.17	Thu 01.04.21																			
15	4. Avanzamento galleria principale dalla galleria di accesso Wolf in direzione sud fino Brennero (confine di stato)	1222 days	Sun 01.01.17	Wed 01.09.21																			
16																							
17	Lotto Ahrental	656 days	Mon 01.04.19	Fri 01.10.21																			
18	1. Avanzamento galleria principale Ahrental in direzione sud fino al km 16,0	656 days	Mon 01.04.19	Fri 01.10.21																			
19	2. Avanzamento galleria principale EST e OWEST in direzione nord fino Sillschlucht	416 days	Sat 01.06.19	Fri 01.01.21																			
20	Lotto Sillschlucht	676 days	Fri 01.01.16	Wed 01.08.18																			
21	1. Lotto Sillschlucht (galleria principale portale Sillschlucht fino fine ponte Silltal)	676 days	Fri 01.01.16	Wed 01.08.18																			