

PERSONALEINSAZPLAN des "Geotechnischen Messteam und Tunnelscan" Baulos Tulfes Prons																																																																																				
PIANO DI IMPIEGO DEL PERSONALE del "Team Geotecnico per i rilievi e scansioni di galleria"																																																																																				
Bauzeit (Monate) - tempi di costruzione (mece)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54																													
Tunnel Galleria	Rettungsstollen Portal Tulfes Vortrieb 1.1 / Cunicolo di soccorso portale di Tulfes avanzamento 1.1					Vortriebsbeginn / inizio scavo																																																ENDE VORTRIEBSARBEITEN FINE LAVORI DI SCAVO																		31,0 Monat/ mese												
Tunnel Galleria	Rettungsstollen Portal Ampass Vortrieb 1.3 / Cunicolo di soccorso portale di Ampass avanzamento 1.3			Vortriebsbeginn inizio scavo																																																ENDE VORTRIEBSARBEITEN FINE LAVORI DI SCAVO																		27,0 Monat/ mese														
Tunnel Galleria	Rettungsstollen Portal Ampass Vortrieb 1.2 / Cunicolo di soccorso portale di Ampass avanzamento 1.2			Vortriebsbeginn inizio scavo										ENDE VORTRIEBSARBEITEN FINE LAVORI DI SCAVO																																														13,0 Monat/ mese																								
Tunnel Galleria	Verbindungstunnel Ost von Rettungsstollen Vortriebe 1.4, 1.5, 1.6 / Galleria di interconnessione est dal cunicolo di soccorso avanzamenti 1.4, 1.5, 1.6																	Vortriebsbeginn inizio scavo										ENDE VORTRIEBSARBEITEN FINE LAVORI DI SCAVO																																6,0 Monat/ mese																								
Tunnel Galleria	Aufweitungsbauwerk Knoten Aldrans Vortrieb 1.7 / Opera di allargamento nodo di Aldrans avanzamento 1.7																																																											2,0 Monat/ mese																								
Tunnel Galleria	Verbindungstunnel West von Rettungsstollen Vortriebe 1.8, 1.9 und 1.10 / Galleria di interconnessione ovest dal cunicolo di soccorso avanzamenti 1.8, 1.9 e 1.10																								Vortriebsbeginn inizio scavo										ENDE VORTRIEBSARBEITEN FINE LAVORI DI SCAVO																																	6,0 Monat/ mese																
Tunnel Galleria	Zugangstunnel Vortrieb 3.1 / Galleria di accesso avanzamento 3.1			Vortriebsbeginn inizio scavo										ENDE VORTRIEBSARBEITEN FINE LAVORI DI SCAVO																																														11,0 Monat/ mese																								
Tunnel Galleria	Verbindungstunnel West Vortrieb 4.7 und 4.8 / Galleria di interconnessione ovest avanzamenti 4.7 e 4.8														Vortriebsbeginn inizio scavo																																									ENDE VORTRIEBSARBEITEN FINE LAVORI DI SCAVO																		33,0 Monat/ mese										
Tunnel Galleria	TBM Entwässerungsstollen Vortrieb 2.1 / TBM cunicolo di drenaggio avanzamento 2.1													Vortriebsbeginn inizio scavo																																										ENDE VORTRIEBSARBEITEN FINE LAVORI DI SCAVO																		43,0 Monat/ mese										
Tunnel Galleria	Haupttunnel Ost Vorrieb 4.1 / Galleria principale est avanzamento 4.1																Vortriebsbeginn inizio scavo																				ENDE VORTRIEBSARBEITEN FINE LAVORI DI SCAVO																											15,0 Monat/ mese																				
Tunnel Galleria	Vortriebe 4.2, 4.3, 4.4 und 4.5 / Avanzamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5																								Vortriebsbeginn inizio scavo																															ENDE VORTRIEBSARBEITEN FINE LAVORI DI SCAVO																								23,0 Monat/ mese				
Tunnel Galleria	Nothaltestelle / Fermata di emergenza										Vortriebsbeginn inizio scavo																																									ENDE VORTRIEBSARBEITEN FINE LAVORI DI SCAVO																		23,0 Monat/ mese														
Personaleinsatz GTM Impiego Personale DL	GTM-Team 1 / 2-4 glzt. Vortriebe Team GTM 1 / 2-4 avanzamenti contemporanei																																																																	19,0 M/ m																		
	GTM-Team 2 / 5-7 glzt. Vortriebe Team GTM 2 / 5-7 avanzamenti contemporanei																																																																																			26,0 M/ m
	GTM-Team 3 / 1 Vortrieb Team GTM 3 / 1 avanzamento																																																															8,0 M/ m																				

Legende / legenda:

