



**Ausbau Eisenbahnachse München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL**

**Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**

**ANHANG F-I
BAUZEITPLAN**

**AP142 AUSSCHREIBUNGS- UND AUSFÜHRUNGSPLANUNG ANSCHLUSSBAHN
WOLF**

**ALLEGATO F-I
PROGRAMMA LAVORI**

**AP142 PROGETTAZIONE D'APPALTO ED ESECUTIVA RACCORDO FERROVIARIO
DI WOLF**



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt
der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

*Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea
attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee*

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11
Part. IVA IT02431150214 • Registro delle Imprese Bolzano 02431150214
Cap. sociale / Ges.-Kap. € 10.240.000 v.e. / i.v

Amraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110
UID Nr.: ATU 61270868 • FN 367729d • Landesgericht Innsbruck • DVR Nr.: 1034707
E-mail: bbt@bbt-se.com • www.bbt-se.com

Nr.	PROCESS NAME	DURATION	START	END	ANTECEDE	Hälfte 2, 2012						Hälfte 1, 2013						Hälfte 2, 2013				
						J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N
1	Bauzeitplan-Anschlussbahn Wolf / Cronoprogramma lavori - Raccordo ferroviario di Wolf	497 Tage	Mo 16.7.12	So 24.11.13																		
2	Ausschreibungsplanung / Progettazione d'appalto	143 Tage	Mo 16.7.12	Mi 5.12.12																		
3	Einarbeitung / Recepimento	7 Tage	Mo 16.7.12	So 22.7.12																		
4	Ausschreibungserstellung / Predisposizione della gara d'appalto	92 Tage	Mo 23.7.12	Mo 22.10.12	3																	
5	Endabstimmung / Concertazione finale	14 Tage	Di 23.10.12	Mo 5.11.12	4																	
6	Übersetzung / Traduzione	30 Tage	Di 6.11.12	Mi 5.12.12	5																	
7	Bekanntmachung / Pubblicazione	0 Tage	Mi 5.12.12	Mi 5.12.12	6																	
8	Angebotsphase / Fase di offerta	81 Tage	Do 6.12.12	So 24.2.13	7																	
9	Angebotsfrist / Termine per la presentazione delle offerte	45 Tage	Do 6.12.12	Sa 19.1.13	7																	
10	Angebotseröffnung / Apertura delle offerte	1 Tag	So 20.1.13	So 20.1.13	9																	
11	Angebotsprüfung / Valutazione dell'offerta	35 Tage	Mo 21.1.13	So 24.2.13	10																	
12	Zuschlagsentscheidung / Decisione di aggiudicazione	0 Tage	So 24.2.13	So 24.2.13	11																	
13	Vertragsabschluss / Stipulazione dell contratto	60 Tage	Mo 25.2.13	Do 25.4.13	12																	
14	Bauausführung / Esecuzione dei lavori di costruzione	213 Tage	Fr 26.4.13	So 24.11.13																		
15	Vorbereitungsphase / Fase preparatoria	31 Tage	Fr 26.4.13	So 26.5.13	13																	
16	Herstellung Brückenbauwerk / Costruzione di opere di ponti	61 Tage	Mo 27.5.13	Fr 26.7.13	15																	
17	Herstellung der Stützmauern und Steinschichtungen, Dämme und Einschnitte / Realizzazione di muri di sostegno e finiture in pietra, rilevati e trincee	61 Tage	Sa 27.7.13	Mi 25.9.13	16																	
18	Eisenbahnbau / Realizzazione di infrastrutture ferroviarie	91 Tage	Mo 26.8.13	So 24.11.13	17EA-31 Ta																	
19	Fertigstellungstermin / data di completamento	0 Tage	So 24.11.13	So 24.11.13	18																	